

芮城县风陵渡开发区人民医院住院大楼建设项目专项债券使用的情况说明

一、项目基本情况

项目名称：芮城县风陵渡开发区人民医院住院大楼建设项目

主要建设内容和规模：建筑面积 8995 平方米，建设 1 栋地下一层、地上六层框架结构住院大楼及相关配套设施。该项目 2022 年 7 月 26 日进行公开招标采用 EPC 总承包形式。

项目总投资：5171.73 万元，其中专项债券 4100 万元。

开工时间：2022 年 7 月

竣工时间：2023 年 11 月。

目前工程进度：主体六层施工中。

二、2022 年专项债券使用情况

2022 年收到专项债券资金共计 4100 万元，截止 2022 年 12 月 31 日已支出金额 4100 万元，支出进度为 100%。

三、下一步计划措施

医院派出代表，采取措施进行检查和检验，督促监理单位和施工单位依法依规做好工程质量和安全保障。做到定期检查，发现安全隐患及时纠正。每周六定时召开城建、项目单位、监理单位、财政部门委托的全过程造价的第三方、建设单位等五方会议，

察看、听取工程进度汇报，研究解决施工中的问题。

芮城县第二人民医院

2023年4月7日

